

10. 02. 2015

Skarżysko Kamienna .....2015r.  
RI/IRR/SG/1598/2015

## REFERENCJE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna potwierdza, że firma **EMPOR sp. z o.o., 25-561 Kielce ul. Piwowska 36** zrealizowała w ramach zawartych umów w 2014r. następujące roboty budowlane w branży elektroenergetycznej :

1. Umowa nr 502/GL/LZA/AS/2014 – IP z dn. 21.10.2014

**„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 386 w msc. Sieraków, gm. Daleszyce – RE Kielce”**

Prace modernizacyjne objęte umową dotyczyły postawienia nowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wybudowania napowietrznej linii SN 15 kV wykonanej przewodem EXCELL i napowietrznej linii nn z przewodem AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup>. Zmodernizowano 16 przyłączy do odbiorców indywidualnych.

Roboty rozpoczęto: 04.11.2014r.

Roboty zakończono: 18.12.2014r.

Wartość robót brutto: 159 162,00 zł.

2. Umowa nr 491/GL/LZA/AS/2014 – IP z dn. 14.10.2014r.

**„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1104 w miejscowości Chełmce, gm. Strawczyn – RE Kielce”**

W ramach umowy wybudowano słupową stację transformatorową i odcinek linii dwunapięciowej (zasilanie i odpływ z tej stacji po stronie nn), wykonano nowe przyłączenia odbiorców indywidualnych.

Rozpoczęcie prac: 28.10.2014r.

Zakończenie prac: 18.12.2014r.

Wartość robót brutto: 242 310,00 zł.

3. Umowa nr 485/GL/LZA/IS/2014 z dn. 10.10.2014r.

**„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej WPHO 400 przy ul. Zagnańskiej w Kielcach – RE Kielce”**

Przedmiotem umowy było wykonanie 3 obwodów linii napowietrznych wykonanych przewodem AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup>, wykonanie nowych przyłączy nn dla odbiorców indywidualnych oraz demontaż dotychczasowych odcinków linii napowietrznych wraz z demontażem wskazanych słupów.

Rozpoczęcie robót: 08.11.2014r.

Zakończenie robót: 18.12.2014r.

Wartość robót brutto: 127 920,00 zł.

4. Umowa nr 397/GL/LP/SL/2014 z dn. 21.08.2014r.

**„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem odbiorcy przy ul. Hutniczej w Kielcach – RE Kielce”**

Roboty elektroenergetyczne dotyczyły wykonania zasilania dla nowopowstałego osiedla budynków socjalnych. Zakres robót obejmował wymianę rozdzielni nn w istniejącej, czynnej wieżowej stacji transformatorowo-rozdzielczej, ułożenie nowej linii kablowej nn z tej stacji i wprowadzenie jej kolejno do 8 szt. nowych złącz kablowych nn.

Roboty rozpoczęto: 05.09.2014r.

Roboty zakończono: 30.09.2014r.

Wartość robót brutto: 97 908,00 zł.

5. Umowa nr 293/GL/LP/SL/2014 z dn. 09.07.2014r.

**„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Radiowej w Kielcach – RE Kielce”**

Prace objęte umową polegały na wymianie rozdzielni SN 15 kV w istniejącej i czynnej stacji transformatorowej typu MSTw.

Rozpoczęcie robót: 29.07.2014

Zakończenie robót: 12.09.2014r.

Wartość robót brutto: 89.667,00 zł.

6. Umowa nr 212/GL/LP/SL/2014 z dn. 27.05.2014r.

**„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem odbiorcy przy ul. Kleckiej dz. nr 1251/2-6 w Kielcach- RE Kielce”**

W ramach umowy wykonano montaż dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz dwóch bramek SN 15 kV. Wybudowano linię napowietrzną z przewodem EXCELL (odcinek tej linii występuje jako linia dwunapięciowa z przewodem nn typu AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup>).

Rozpoczęcie robót: 11.06.2014r.

Zakończenie robót: 25.07.2014r.

Wartość robót brutto: 292 125,00 zł.

7. Umowa nr 79/GL/LP/WZ/2014 – IP z dn. 10.03.2014r.

**„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem odbiorcy w miejscowości Zajęczków dz. nr 259, gm. Piekoszów – RE Skarżysko”**

Roboty dotyczyły montażu bramki SN 15 kV na istniejącym słupie, posadowieniu nowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wybudowaniu linii kablowej nn YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> i zabudowaniu złącz kablowych nn.

Rozpoczęcie prac: 27.03.2014r.

Zakończenie prac: 30.06.2014r.

Wartość robót brutto: 153 996,00 zł.

8. Umowa nr 04/GL/LP/SL/2014 z dn. 07.02.2014r.

**„Rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem budynków mieszkalnych przy ul. Puscha w Kielcach, dz. nr 1839/4 – RE Kielce”**

Umowa objęła wykonanie następujących robót: montaż kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,43 kV, ułożenie kablowej linii SN zasilającej stację (kabel XRUHAKXS 3x1x120 mm<sup>2</sup>), ułożenie 3 obwodów linii kablowej nn wykonanych kablem YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> i zabudowę 3 szt złącz kablowych nn.

Roboty rozpoczęto: 21.02.2014r.

Roboty zakończono: 09.05.2014r.

Wartość robót brutto: 176 505,00 zł.

Zlecone prace zostały wykonane rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami zawartych umów.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Departament Eksploatacji i Rozwoju

Dyrektor  
Tadeusz Błasiak